



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Descanso	BARRAÇÃO PRÉ-MOLDADO 25X15	BARRAÇÃO PRÉ-MOLDADO 25X15

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 07/22	2 08/22	3 09/22	4 10/22	5 11/22	6 12/22	7 01/23	8 02/23	9 03/23	10 04/23	11 05/23	12 06/23
1.	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO I	188.140,52	% Período:	46,09%	53,91%										
				100,00%											
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.416,48	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	FUNDAÇÕES	33.182,07	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	PILARES	16.390,04	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.4.	COBERTURA	134.905,72	% Período:	25,00%	75,00%										
				25,00%	75,00%										
1.5.	LIMPEZA DE OBRA	246,21	% Período:		100,00%										
					100,00%										
Total: R\$ 188.140,52															
				%:	46,09%	53,91%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	86.715,02	101.425,50									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	86.715,02	101.425,50									
				%:	46,09%	100,00%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	86.715,02	188.140,52									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	86.715,02	188.140,52									

Descanso/SC
Local

segunda-feira, 6 de junho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Ismael Brustolin
CREA/CAU: 164229-1
ART/RRT: