



MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE DESCANSO

OBRA: BARRACÃO PRÉ-MOLDADO 25X15

LOCALIZAÇÃO: RUA XV DE NOVEMBRO– COORDENADAS (-26,898677°; -52,506667°)

ÁREA TOTAL: 397,71 m²

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS:

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas para a execução dos serviços de execução de Barracão Pré-moldado. A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes no projeto, conforme desenhos, prescrições contidas neste memorial e demais documentos integrantes.

O presente memorial e especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas técnicas para a execução das obras e serviços.

Os elementos básicos de desenho e especificações ora fornecidos são suficientes para a proponente elaborar um planejamento completo da obra com a adoção de processos construtivos usuais.

1.1 NORMAS

Todos os materiais e sua aplicação ou instalação devem obedecer ao prescrito pelas Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) aplicáveis.



1.2 QUALIDADE DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

Os serviços executados deverão obedecer rigorosamente às boas técnicas adotadas usualmente na Engenharia, em estrita consonância com as **NORMAS TÉCNICAS** em vigor.

A aplicação dos materiais será rigorosamente supervisionada pela fiscalização, não sendo aceitas aquelas cuja qualidade seja inferior à especificada. Em caso de dúvida, a mencionada fiscalização poderá exigir ensaios ou demais comprovações necessárias.

1.3 DÚVIDAS

No caso de dúvidas, os proponentes deverão procurar o engenheiro responsável, devendo todas as dúvidas serem sanadas antes da apresentação das propostas. Em caso de haver discrepância entre os desenhos do projeto e as especificações, prevalecerão as informações das especificações.

Durante as obras, a Prefeitura manterá fiscalização de acompanhamento que será responsável por dirimir as dúvidas porventura surgidas, bem como dar ao executor as informações e detalhes na realização dos trabalhos.

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

O projeto tem como objetivo a execução de Barracão Pré-moldado, onde será utilizado para fins recreativos.

Na sua elaboração foram considerados as características e condições do local; a funcionalidade e adequação ao interesse público; a segurança; a facilidade e economia na execução, conservação e operação; o emprego de tecnologia, matéria-prima e mão de obra que favoreçam a redução de custos.

A obra consiste em executar barracão em estrutura pré-moldada, fundações em concreto armado, estrutura da cobertura metálica e telhas metálicas, conforme especificados em projeto.



3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

As presentes especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes gerais e fixar as características técnicas a serem observadas para a execução da obra.

Todos os materiais e sua aplicação ou instalação devem obedecer ao disposto nas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) aplicáveis, e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

A contratada deve realizar o registro da obra pela emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução. Os serviços iniciais devem contemplar a execução de projeto estrutural específico para a edificação e a instalação da Placa da obra.

3.2. FUNDAÇÕES

As fundações e estrutura deverão ser executadas de acordo com a complexidade da edificação, atendendo suas necessidades para o bom funcionamento e sua segurança, o projeto definitivo e execução deverá ser de total responsabilidade da empresa vencedora da licitação e de seu responsável técnico. As mesmas devem estar de acordo com as normas, orientações e legislações a respeito, além de garantir perfeita estabilidade da obra e respeitar as dimensões, quantidades e instruções constantes no projeto arquitetônico. Sendo estas atividades vinculadas a ART do responsável técnico.

3.3. ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS

A infra e supra-estrutura serão executadas em concreto armado pré-moldado, de acordo com as Normas da ABNT. A empresa contratada para a execução será totalmente responsável por qualquer parte da estrutura por ela executada, quanto a sua resistência e estabilidade. O projeto estrutural deverá respeitar as características do projeto arquitetônico e qualquer alteração do mesmo deverá ser encaminhada ao responsável pelo projeto para análise. O projeto



estrutural e alterações nos demais projetos sem o aval do responsável são de inteira responsabilidade da empresa executora da obra.

As estruturas pré-moldadas fornecidas pela empresa devem atender os exigidos na NBR 9062 e 6118, bem como, serem entregues a administração as especificações utilizadas, projeto específico e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de projeto e execução das estruturas. As especificações mínimas são o FCK de 30MPa, pé direito de 6,00 metros, além de prever o contraventamento dos pilares.

3.4. COBERTURA

A estrutura metálica de suporte da cobertura deverá ser do tipo treliçada, com terças metálicas para a sustentação das telhas de cobertura trapezoidais em aluzinco de 0,5 mm. Deverá ser apresentado projeto definitivo da estrutura metálica em elementos soldados da cobertura, de acordo com todas as normas, orientações e legislações a respeito. Além disso, apontar os perfis metálicos utilizados, bem como as suas dimensões. Sendo estas atividades vinculadas a ART do responsável técnico.

3.5 FECHAMENTO

O fechamento lateral e no oitão deverá ser executado com telhas metálicas em aluzinco de 0,5 mm e para sua sustentação deve ser utilizado terças metálicas.

A união do telhado com o fechamento lateral deve ser executada com peças metálicas arredondadas e a união do telhado com o fechamento no oitão com rufos metálicos.

4. SEGURANÇA DO TRABALHO:

A empresa contratada terá como obrigação:

- Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução da obra em questão.
- Apresentar durante a execução da obra, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na presente obra.



- Manter durante a execução da obra, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habitação e qualificação exigidas na obra.

- Exigir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos de proteção individual (EPI), como capacete, óculos de proteção, luvas, botinas, protetor solar e protetor auricular.

- Sinalizar o local da obra e/ou serviço adequado, tendo em vista o trânsito de veículos e pedestres.

OBS: Os detalhes não apresentados neste memorial, e não previstos, serão especificados pelo Resp. Técnico no decorrer da Obra.

5. PAGAMENTOS:

Os pagamentos serão realizados conforme o cronograma físico/financeiro sendo que a última parcela, fica condicionada a apresentação de declaração de conclusão de obra.

Descanso/SC, 06 de junho de 2022.

ISMAEL BRUSTOLIN
ENGENHEIRO CIVIL