



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Município de Descanso	BARRAÇÃO PRÉ-MOLDADO 25X15			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	03-22 (N DES.)	BARRAÇÃO PRÉ-MOLDADO 25X15	Descanso/SC	21,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
BARRAÇÃO PRÉ-MOLDADO 25X15									188.140,52	↓
1.			CONSTRUÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES				-		188.140,52	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES				-		3.416,48	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,00	225,00	BDI 1	272,34	544,68	RA
1.1.2.	SINAPI	34780	PROJETO ESTRUTURAL DA ESTRUTURA METÁLICA EM ELEMENTOS SOLDADOS DA COBERTURA, INCLUINDO ART, MEMORIAIS DE CÁLCULO E PRANCHAS, EM FORMATO DIGITAL E FÍSICO COM DUAS CÓPIAS	H	20,00	118,63	BDI 1	143,59	2.871,80	RA
1.2.			FUNDAÇÕES				-		33.182,07	
1.2.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	29,95	44,37	BDI 1	53,71	1.608,61	RA
1.2.2.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	21,12	18,26	BDI 1	22,10	466,75	RA
1.2.3.	SINAPI	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	32,45	210,06	BDI 1	254,26	8.250,74	RA
1.2.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	644,72	16,64	BDI 1	20,14	12.984,66	RA
1.2.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	243,26	14,75	BDI 1	17,85	4.342,19	RA
1.2.6.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	8,00	571,00	BDI 1	691,14	5.529,12	RA
1.3.			PILARES				-		16.390,04	
1.3.1.	SINAPI	99061	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	UN	20,00	99,84	BDI 1	120,85	2.417,00	RA
1.3.2.	SINAPI	97736	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	5,76	1.575,76	BDI 1	1.907,30	10.986,05	RA
1.3.3.	SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	432,00	2,43	BDI 1	2,94	1.270,08	RA
1.3.4.	SINAPI	88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	24,87	BDI 1	30,10	240,80	RA
1.3.5.	SINAPI	88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	13,26	BDI 1	16,05	128,40	RA
1.3.6.	SINAPI	90285	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	1,36	657,41	BDI 1	795,73	1.082,19	RA
1.3.7.	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	27,42	BDI 1	33,19	265,52	RA
1.4.			COBERTURA				-		134.905,72	
1.4.1.	Composição	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 16 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	-	6,00	3.807,20	BDI 1	4.608,23	27.649,38	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Descanso	APELIDO DO EMPREENDIMENTO BARRAÇÃO PRÉ-MOLDADO 25X15			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE BARRAÇÃO PRÉ-MOLDADO 25X15	MUNICÍPIO / UF Descanso/SC	BDI 1 21,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
BARRAÇÃO PRÉ-MOLDADO 25X15									188.140,52	
1.4.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (INCLUINDO ÁREA DE FECHAMENTO LATERAL E DE OITÃO)	M2	540,19	67,67	BDI 1	81,91	44.246,96	RA
1.4.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (INCLUINDO ÁREA DE FECHAMENTO LATERAL E DE OITÃO)	M2	540,19	91,84	BDI 1	111,16	60.047,52	RA
1.4.4.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	37,20	65,78	BDI 1	79,62	2.961,86	RA
1.5.			LIMPEZA DE OBRA					-	246,21	
1.5.1.	SINAPI	99802	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	397,12	0,51	BDI 1	0,62	246,21	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Descanso/SC
Local

segunda-feira, 6 de junho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Ismael Brustolin
CREA/CAU: 164229-1
ART/RRT: 0